

ПРОТОКОЛ №132
проведения контрольных опробований (испытаний, проверки
работоспособности) оборудования и систем противопожарной защиты.

г. Белгород

«15» 04 2020г.

Комиссия, назначенная _____
(наименование организации заказчика)

приказом от «__» _____ 2020 года № _____

в составе:

Председателя – представителя заказчика заведующий МБДУ Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида
(должность, фамилия, имя, отчество)

п. Чернянка Белгородской области Петренко Н. Н.

Членов комиссии – представителей:

Генерального подрядчика директора ООО «Новооскольское ремонтно-строительное предприятие» Петренко В. П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля консультант отдела
капитального строительства управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского
района Белоусов С. В.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Монтажной организации технического директора ООО «Центр безопасности сервис» Прохорова А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации технического директора ООО «Центр безопасности сервис» Прохорова А. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственного пожарного надзора начальника сектора ГУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Белгородской области»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Селянина А.С.

провела контрольное опробование автоматической пожарной сигнализации на базе:

пульта контроля и управления «С2000-М» -1 шт контроллера двухпроводной линии «С2000-КДЛ» - 2 шт., блока
индикации «С2000-БКИ»-1 шт., блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» - 6 шт., резервируемого источника
питания «СКАТ1200Д исп.2» - 3шт., аккумуляторной батареи 18 А/ч – 6 шт., блока контрольно-пускового
«С2000-КПБ» – 1 шт., блока сигнально-пускового «С2000-СП1» - 1 шт., коммуникатора TR-001– 1 шт., модуля
согласования ИС-232 – 1 шт., антенны объектовой с кронштейном исп.4– 1 шт., источника питания
резервированный РИП-12 исп. 12 - 1 шт., аккумулятора 12В/7 Ач – 1 шт., усилителя релейного УК-ВК исп.12 – 2
шт., извещателя пожарного ручного ИР-1– 1 шт., таблички (светонакопительной) – 1 шт., извещателя пожарного
теплового адресно-аналогового «С2000-ИП» - 5 шт., извещателя пожарного дымового адресного «ДИП-34А» –
163 шт., извещателя пожарного ручного адресного «ИПР-513-3АМ» - 46 шт., оповещателя речевого настенного
«Соната-М» - 2 шт., громкоговорителя настенного «Соната-У» -34 шт., оповещателя охранно-пожарного
звукового «Маяк-12-3М» - 11 шт., оповещателя светового «Молния-12» - 46 шт.

(указать, что проведено – контрольное опробование, испытание, проверка работоспособности и конкретное оборудование)

и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены технические средства установок
автоматической противопожарной защиты автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре
(наименование)

смонтированные в здании МБДУ Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида
(наименование объекта)

по адресу: п. Чернянка Белгородской области, ул. Ленина,82
в соответствии с исполнительной документацией 027/138S-2020 "Системы пожарной сигнализации, оповещении
людей о пожаре, охранной сигнализации и видеонаблюдения".

разработанном (составленном) ООО «Центр безопасности сервис»

(наименование организации или состав комиссии, дата)

2. Монтажные работы выполнены ООО «Центр безопасности сервис»
(наименование организации)

с «10» марта 2020г.

по «31» марта 2020 г.

№ 31-Б/00006 от 26. 02. 2014 г. выдана ГУ ГПС МЧС РФ бессрочно

(номер лицензии, дата выдачи, кем выдана, время действия)

3. Пусконаладочные работы выполнены ООО «Центр безопасности сервис»
(наименование организации или)

с «06» апреля 2020г.

по «08» апреля 2020 г.

№ 31-Б/00006 от 26. 02. 2014 г. выдана ГУ ГПС МЧС РФ бессрочно

(номер лицензии, дата выдачи, кем выдана, время действия)

4. Отклонения от проекта (акта) нет

5. Результаты проведения контрольных опробований, испытаний, проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре работают устойчиво, тревожные сообщения о пожаре передаются на пульт МЧС ЕДДС-01

6. Выявленные в процессе опробования дефекты, недоделки нет

Комиссия считает: контрольное опробование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре считать успешным

Перечень прилагаемой к акту документации: Акт об окончании пусконаладочных работ, Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок, Инструкции пользователя на установленное оборудование

Составлен в 5 экземплярах.

Председатель комиссии

Заведующий МБДУ Детский сад «Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области

области

(должность, фамилия, инициалы подпись)

Петренко Н. Н.

Члены комиссии

Директор ООО «Новоскольное ремонтно-строительное предприятие»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Петренко В. П.

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля консультант отдела капитального строительства управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Белоусов С. В.

Технический директор ООО «Центр безопасности сервис»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Прохоров А.Н.

Начальник сектора ГУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Белгородской области»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Селянин А.С.